

MÅNEDSRAPPORT 30.6.2020

Oppdragsnr. WSP 111- 21001	Navn: Balsfjord kommune – utredning Finn- dalsløypa	Måned: Juni 2020
Rapportert av : (Navn og underskrift)	<i>Arne Sundheim</i> Arne Sundheim	Seksjon: Miljø- og prosjekt- rådgivning Tromsø

1. Overordnet	Ja	Nei
1. Er det vesentlige framdriftsavvik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Er det vesentlige budsjettavvik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Er det problemer med kontrakter / avtaler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Ønskes støtte fra firmaansvarlig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentarer:

Status pr. 30.6.2020 på økonomi og fremdrift.

Status

- Endringsmelding 70.000,- OK
- Klage på løypetrase i Målselv til grense Balsfjord er ikke tatt til følge av Fylkesmannen
- Mottatt svar fra Fylkesmannens reindriftsadministrasjon på at de ikke har noen spesielle innsigelser, da dette ikke er vårland/kalvingsområde. Ber om at vi kontakter Könkemä
- Brev til Könkemä sendt 25.6.20. Ikke mottatt svar d.d.
- Naturmangfold er utsjekket med FM, OK
- Løypetrase er digitalisert i kartet
- Omlagt løypetrase rundt Camp Tamok er lagt inn i kart, også hensyntatt støygrense til hytta
- Spørsmål om grunneieravtale er sendt Statskog fra kommunen.
- Uklart om de to andre grunneierne har blitt forelagt grunneieravtaler

Fremdrift

- WSP utreder videre i dokumentet de avklaringer som er kommet. Pga ferie skjer ikke dette før midt august. Håp om å sende dokumentet på formell høring september.

Økonomi

Forbruk pr. 30.6.2020.

	Budsjett ¹	Endringer ²	Budsjett etter endring	Fakturert/ påløp	Rest kr	Rest %
Honorar	kr 90 000	kr 70 000	kr 160 000	kr 107 454	kr 52 546	33 %
Sum	kr 160 000		kr 160 000	kr 107 454	kr 52 546	33 %

¹Estimert ihht kontrakt NS 8402 Rådgivningskontrakt etter medgått tid

²Event. tilleggsbestillinger